

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	ต่อเติมอาคารสำนักงานขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	๓,๗๐๐,๐๐๐	←													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัด หมู่๔	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๒๕๓,๐๐๐			←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๖,๕๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายณัฐสันต์ จิระวิริยะ หมู่๔	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๔๕,๐๐๐			←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๕,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณนายมลเทียน-นา น.ส.จำเริน หมู่๕	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ ม.ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร	๑๗๐,๐๐๐			←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๘,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางบานเย็น กองคำ หมู่๘	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร	๓๘๙,๐๐๐			←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘๕,๐๐๐
๖	โครงการขยายถนน คสล.บริเวณซอยหลังโรงเรียน หมู่๗	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๑ ม.ยาว ๔๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๓ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	←													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๗	โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บริเวณกลุ่มบ้านผู้ช่วยเงิน รัตตะนะ หมู่๒	ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล มีความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ม.ท่อดูดขนาด ๖นิ้ว PVC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา	๓๗๘,๐๐๐			←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖๕,๔๐๐
๘	โครงการติดตั้งเสียงตามสายไร้สาย บริเวณภายในหมู่๕	โครงการติดตั้งเสียงตามสายไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	๒๒๕,๐๐๐	←													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๙	โครงการย้ายโรงจอดรถ Metal Sheet โค้ง(สำนักงานอบต.)	โครงการย้ายโรงจอดรถหลังคา Metal Sheet โค้ง สำนักงานอบต.	๒๐๐,๐๐๐		←					→							ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๙๐๐
๑๐	โครงการวางท่อน้ำทิ้ง บริเวณข้างอบต.ถึงสะพานคลอง หมู่๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อกลม ขนาด ๐.๖๐ ม.ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๓ แห่ง รวมเป็นยา ๒๔๕ ม.	๔๐๐,๐๐๐	←	→												ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑	โครงการครอบครัวสานรัก สามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ครอบครัวสานรัก สามวัย สานสัมพันธ์ ครอบครัว	๒๐๐,๐๐๐							←	→						ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๖,๖๕๐
๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยแห้ง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยแห้ง	๑๐๐,๐๐๐														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และคนพิการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และคนพิการ	๒๐,๐๐๐	←													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันอื่นๆ ตลอดทั้งปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ	๗๐,๐๐๐			←→											ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔,๘๖๐
๒	โครงการอบรมให้ความรู้กับ อปพร.และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการอบรมให้ความรู้กับ อปพร. และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าสมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่างและและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าเช่าที่พักค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า	๕,๐๐๐														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๒	โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	๕,๐๐๐														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖.๑ แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ								
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและประชุมผู้ปกครอง	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและประชุมผู้ปกครอง	๑,๐๐๐														←	→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐		
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี	๑๗๐,๐๐๐																←	→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๖๖๑,๕๐๐														←	→	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๗,๕๒๐		
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปีอัตราคนละ ๒๐๐บาท/ปี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐/ปี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๓๐๐/ปี จำนวน ๓๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี เป็นจำนวน ๔๓,๐๐๐ บาท	๑๑๓,๐๐๐														←	→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐		
๕	ค่าอาหารกลางวัน อ.๒ - ป.๖ (สพฐ.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาล ๒-ป.๖ (สังกัดสพฐ.) เขต ตำบลห้วยแห้งจำนวน ๕๒๑ คน อัตรา มื้อละ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๘๑๓,๔๐๐														←	→	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๒๐,๒๐๐		

๖.๒ แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเวที ค่าเครื่องไฟของรางวัล ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของอบต.ห้วยแห้ง	๓๑๐,๐๐๐														ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐		↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๓๘
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐				↔										ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๙๕๕
๔	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในเขตอบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐														อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย

ลำดับ	ชื่อย่อโครงการ	วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน												งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนนี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนนี	๑๒๐,๗๓๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๕	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๗	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๕	๒๐,๐๐๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๘	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐															ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการใช้จ่าย			

ลำดับ	ชื่อย่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓												งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๘	๒๐,๐๐๐														← →	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๑๐	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐														← →	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๑๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๐	๒๐,๐๐๐														← →	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๑๒	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๑	๒๐,๐๐๐														← →	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐
๑๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๒	๒๐,๐๐๐														← →	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๒ แผนงานงบกลาง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง	๑๑,๐๐๐,๐๐๐														← →	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๒๖,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการทางสังคมหรือผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง	๒,๘๐๐,๐๐๐														← →	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๕๑,๖๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		

๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ สงเคราะห์และสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในเขต รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแห้ง	๓๖,๐๐๐															ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๐๐๐
---	-------------------------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๘.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทยและประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทยและ ประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน ตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน ตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐



